

SOLICITUD DE DIFERIMIENTO

Documento formal para autorización de extensión de plazo

OT ID	OT-00007	TaskID	810.06-T03-LATERE
Embarcación	LATERE	SFI / Equipo	810.03
Fecha Apertura	2026-04-04	Fecha Objetivo Inicial	2025-03-03
Nueva Fecha Solicitada	2026-04-12	Estado Solicitud	PENDIENTE
Nombre del autorizante	-	Criticidad	A

Detalle de la OT

Descripción de la tarea: Equipo: Alternador N°3 Puerto
Tarea programada: Conexiones de borneras – control de apriete
Tipo / Criticidad / Prioridad: Preventiva | A | Media

Justificación del diferimiento

Razón del diferimiento: Estaba mal configurada

Medidas compensatorias: Dada la criticidad 'A' del Generador auxiliar N°3 y la naturaleza de la tarea (prevención de fallos por conexiones sueltas que pueden llevar a sobrecalentamiento o arcos eléctricos), la nueva fecha solicitada (2026-04-12) representa un diferimiento excesivamente largo (más de un año). Se requieren las siguientes medidas compensatorias urgentes:

- **Inspecciones visuales frecuentes**:** Realizar inspecciones visuales semanales o quincenales de las borneras del alternador (si es posible sin parada) para detectar signos tempranos de sobrecalentamiento, corrosión o deterioro del aislamiento.
- **Termografía periódica**:** Implementar un programa de termografía mensual de las conexiones del alternador N°3 mientras el generador está en operación, para identificar puntos calientes anómalos.
- **Monitoreo de parámetros**:** Aumentar la frecuencia de monitoreo de los parámetros operativos del generador (temperatura de bobinados, corriente, vibración) y establecer alarmas más restrictivas.
- **Re-evaluación de la fecha**:** La razón 'Estaba mal configurada' es insuficiente para justificar un diferimiento tan prolongado para una tarea crítica. Se debe buscar una ventana de mantenimiento mucho más temprana, idealmente dentro de los próximos 3-6 meses, y solo si las medidas compensatorias no detectan anomalías.

Restricciones operativas: Si, a pesar del alto riesgo, se aprueba un diferimiento (incluso por un período más corto que el solicitado), se deben imponer las siguientes restricciones operativas y de mantenimiento:

- **Disponibilidad de generadores auxiliares**:** El Generador auxiliar N°3 no podrá ser considerado como parte de la capacidad de generación redundante para operaciones críticas. Se

deberá asegurar que al menos dos generadores auxiliares adicionales estén siempre disponibles y en plena capacidad operativa.

2. ****Limitación de carga****: Considerar la limitación de la carga máxima del Generador N°3 para reducir el estrés térmico y mecánico en las conexiones eléctricas, especialmente si las inspecciones o termografías muestran indicios de riesgo.

3. ****Prohibición de operación desatendida****: Aumentar la vigilancia sobre el Generador N°3, especialmente en periodos de alta demanda o navegación crítica, con rondas de inspección más frecuentes por parte del personal de guardia.

4. ****No se permite diferimientos adicionales****: Bajo ninguna circunstancia se permitirá un nuevo diferimiento de esta tarea una vez que se haya establecido una nueva fecha.

Evaluación IA

Plazo normal estimado (días): 1

Nivel de riesgo: ALTO

Análisis del diferimiento: La tarea de control de apriete de borneras en un alternador es una actividad preventiva de baja complejidad técnica. Implica inspección visual, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas. El tiempo de ejecución efectivo (manos a la obra) es de aproximadamente 2-4 horas. Sin embargo, considerando los procedimientos de seguridad (LOTO), preparación del área, verificación post-mantenimiento y cierre de la tarea, se estima un plazo normal de ejecución de 1 día para asegurar una intervención completa y segura.

Restricción operativa recomendada: La ejecución de esta tarea requiere la parada del Generador auxiliar N°3. Esto implica que la embarcación deberá operar con capacidad de generación eléctrica reducida o depender de fuentes de energía alternativas (ej. otro generador auxiliar, toma de puerto) durante el periodo de mantenimiento. Es crucial planificar esta parada para minimizar el impacto en la operatividad y asegurar la redundancia necesaria.

Autorización

Resultado de autorización: PENDIENTE

Comentarios: -

Nombre del autorizante: -

Control documental

Generado por: gustavo.villen@evdemonpartners.com

Fecha de emisión: 05-04-2026 14:37

Mercurio PMS - Solicitud de diferimiento para autorización formal.