

SOLICITUD DE DIFERIMIENTO

Documento formal para autorización de extensión de plazo

OT ID	OT-00007	TaskID	810.06-T03-LATERE
Embarcación	LATERE	SFI / Equipo	810.03
Fecha Apertura	2026-04-04	Fecha Objetivo Inicial	2025-03-03
Nueva Fecha Solicitada	2025-03-16	Estado Solicitud	PENDIENTE
Nombre del autorizante	-	Criticidad	A

Detalle de la OT

Descripción de la tarea: Equipo: Alternador N°3 Puerto
Tarea programada: Conexiones de borneras – control de apriete
Tipo / Criticidad / Prioridad: Preventiva | A | Media

Justificación del diferimiento

Razón del diferimiento: Estaba mal configurada

Medidas compensatorias: Dada la criticidad 'A' del equipo y la naturaleza de la tarea (prevención de fallos por conexiones flojas), se recomienda implementar las siguientes medidas compensatorias durante el período de diferimiento:

- Aumento de la monitorización del Generador auxiliar 3: Observación frecuente de parámetros operativos como voltaje, corriente, temperatura de bobinados y rodamientos, y vibraciones.
- Inspección visual externa diaria del área del alternador para detectar cualquier signo anómalo (humo, olor a quemado, ruidos inusuales, decoloración).
- Asegurar la plena operatividad y disponibilidad de los otros generadores auxiliares para garantizar la redundancia y la capacidad de respuesta ante una eventual falla del Generador auxiliar 3.
- Si es posible operativamente, evitar que el Generador auxiliar 3 sea el principal generador de carga durante el período de diferimiento.

Restricciones operativas:

- La nueva fecha solicitada (2025-03-16) debe ser el límite absoluto para la ejecución de esta OT, sin posibilidad de nuevos diferimientos.
- Se debe confirmar que la razón del diferimiento ('Estaba mal configurada') se refiere a un error de planificación o configuración en el sistema de gestión de mantenimiento, y no a un problema técnico subyacente en el generador que pudiera agravarse.
- La embarcación debe asegurar que su plan operativo para la semana del 16 de marzo de 2025 permite la parada del Generador auxiliar 3 para la ejecución de esta tarea crítica.

Evaluación IA

Plazo normal estimado (días): 1

Nivel de riesgo: MEDIO

Análisis del diferimiento: La tarea de control de apriete de borneras en un alternador auxiliar es una actividad de mantenimiento preventivo relativamente sencilla. Requiere la desenergización y aseguramiento del generador (LOTO), acceso a las borneras, inspección visual, limpieza y reapriete con torquímetro. Considerando el tiempo de preparación, ejecución y verificación, un equipo de 1-2 técnicos cualificados debería completar la tarea en un turno de trabajo (aproximadamente 8 horas).

Restricción operativa recomendada: Durante la ejecución de la tarea, el Generador auxiliar 3 (Alternador N°3 Puerto) deberá ser desenergizado, bloqueado y etiquetado (LOTO), quedando fuera de servicio. Esto implica una reducción en la capacidad de generación eléctrica de la embarcación y/o la necesidad de operar con los generadores restantes, lo que podría afectar la redundancia o la capacidad de carga máxima.

Autorización

Resultado de autorización: PENDIENTE

Comentarios: -

Nombre del autorizante: -

Control documental

Generado por: gustavo.villen@evdemonpartners.com

Fecha de emisión: 05-04-2026 14:36

Mercurio PMS - Solicitud de diferimiento para autorización formal.