

SOLICITUD DE DIFERIMIENTO

Documento formal para autorización de extensión de plazo

OT ID	OT-00007	TaskID	810.06-T03-LATERE
Embarcación	LATERE	SFI / Equipo	810.03
Fecha Apertura	2026-04-04	Fecha Objetivo Inicial	2026-04-07
Nueva Fecha Solicitada	2026-04-07	Estado Solicitud	AUTORIZADO
Autorizante	Gerente Tecnico	Email	-

Detalle de la OT

Descripción de la tarea: Equipo: Alternador N°3 Puerto
Tarea programada: Conexiones de borneras – control de apriete
Tipo / Criticidad / Prioridad: Preventiva | A | Media

Justificación del diferimiento

Razón del diferimiento: La fecha de vencimiento estaba equivocada.

Medidas compensatorias: Dada la criticidad 'A' del equipo y la tarea, y el prolongado período de diferimiento (más de un año), se requiere una inspección visual exhaustiva de las borneras y conexiones del Alternador N°3 Puerto a la mayor brevedad posible para detectar signos de sobrecalentamiento, corrosión, vibración excesiva o aflojamiento. Se debe implementar un monitoreo continuo y mejorado de la temperatura del alternador y sus conexiones, así como de los parámetros eléctricos del Generador auxiliar 3. Se recomienda restringir la carga operativa máxima del Generador auxiliar 3 para minimizar el estrés en las conexiones. La OT debe ser reprogramada y ejecutada en la próxima ventana de mantenimiento disponible o dique seco, priorizando su ejecución y no esperando hasta la fecha solicitada de 2026-04-07.

Restricciones operativas: No se permitirá ningún diferimiento adicional de esta OT. La embarcación debe evitar operaciones que requieran la máxima capacidad de generación o que dependan críticamente de la redundancia de los generadores auxiliares. Se prohíbe cualquier operación en zonas de alto riesgo, alejadas de soporte técnico o con condiciones ambientales extremas que puedan aumentar la carga sobre los generadores. Se debe asegurar la disponibilidad de repuestos críticos (si aplica) y herramientas específicas para la tarea. Se debe realizar una evaluación de riesgo operacional específica para el período de diferimiento.

Permite operación: Sí

Declarado NO-GO: No

Evaluación IA

Plazo normal estimado (días): 2

Nivel de riesgo: ALTO

Análisis del diferimiento: La tarea de 'control de apriete de conexiones de borneras' en un alternador es una intervención relativamente sencilla. Requiere la desenergización y bloqueo del Generador auxiliar 3, lo que implica procedimientos de seguridad (LOTO). La ejecución en sí (inspección visual, limpieza y apriete con torquímetro) puede tomar unas pocas horas. Sin embargo, el plazo normal de 2 días considera el tiempo para la planificación detallada, coordinación con operaciones para la parada del equipo, ejecución segura y verificación post-mantenimiento, incluyendo posibles imprevistos menores o la necesidad de un segundo técnico para apoyo.

Restricción operativa recomendada: Durante la ejecución de la OT, el Generador auxiliar 3 debe ser desenergizado y puesto fuera de servicio. Esto resultará en una reducción de la capacidad de generación eléctrica de la embarcación y una disminución de la redundancia. La LATERE deberá operar con un generador auxiliar menos, lo que podría limitar la disponibilidad de potencia para ciertas maniobras, sistemas de carga intensiva o requerir una gestión de carga más estricta para evitar sobrecargas en los generadores restantes.

Control documental

Generado por: gustavo.villen@evdemonpartners.com

Fecha de emisión: 05-04-2026 09:14

Mercurio PMS - Solicitud de diferimiento para autorización formal.