

LISTA DE CHEQUEO – PREVIO A LA CARGA

1. DOCUMENTACIÓN Y PLAN DE CARGA

- ☐ Orden de carga recibida y confirmada
- ☐ Tipo de producto a cargar verificado
- ☐ Cantidad a cargar confirmada
- ☐ Tanques asignados según plan de carga
- ☐ Certificado de limpieza de tanques (si aplica)
- ☐ MSDS del producto disponible a bordo
- ☐ Declaración de carga peligrosa disponible
- ☐ Verificación de compatibilidad con carga anterior
- ☐ Plan de estabilidad y distribución revisado
- ☐ Calado máximo permitido verificado
- ☐ Confirmación de capacidad disponible en tanques

2. CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL CONVOY

- ☐ Barcaza correctamente amarrada
- ☐ Remolcador en posición segura
- ☐ Maniobras suspendidas durante carga
- ☐ Sistema de comunicación operativo (VHF / radio)
- ☐ Señales de “NO FUMAR / NO LLAMAS/ NO CELULAR” colocadas
- ☐ Área libre de trabajos en caliente
- ☐ Equipos eléctricos en zona peligrosa desenergizados

3. SISTEMA DE CARGA DE LA BARCAZA

- ☐ Manifold limpio y sin obstrucciones
- ☐ Bridas y conexiones inspeccionadas
- ☐ Válvulas del sistema de carga operativas
- ☐ Línea correcta alineada al tanque correspondiente
- ☐ Válvulas de otros tanques cerradas
- ☐ Válvulas de fondo verificadas
- ☐ Bandejas de contención colocadas bajo conexiones

4. MANGUERAS DE CARGA

- ☐ Certificado de prueba hidrostática vigente
- ☐ Sin grietas, cortes o deformaciones
- ☐ Acoples y camlocks en buen estado
- ☐ Bridas correctamente ajustadas
- ☐ Soporte adecuado de la manguera
- ☐ Sin tensión excesiva ni torsión
- ☐ Cable de puesta a tierra conectado

5. SISTEMA DE VENTILACIÓN DE TANQUES

- ☐ Vents libres y operativos
- ☐ Arrestallamas instalados
- ☐ Sin obstrucciones en líneas de ventilación

6. MEDICIÓN DE TANQUES

- ☐ Tanques medidos antes de la carga
- ☐ Ullage registrado
- ☐ Agua libre verificada
- ☐ Tabla de calibración disponible
- ☐ Sistema de medición limpio

7. CONTROL DE CONTAMINACIÓN

- ☐ Confirmación de producto anterior transportado
- ☐ Tanques aptos para el nuevo producto
- ☐ Ausencia de residuos incompatibles
- ☐ Líneas purgadas si corresponde

8. PREVENCIÓN DE DERRAMES

- ☐ Material absorbente disponible
- ☐ Barreras anticontaminación disponibles si aplica
- ☐ Bandejas de contención colocadas
- ☐ Scuppers tapados

9. SISTEMA CONTRA INCENDIO

- ☐ Extintores disponibles y operativos
- ☐ Línea contra incendio presurizada (si aplica)
- ☐ Espuma disponible
- ☐ Equipo de emergencia accesible

10. CONTROL OPERATIVO DE CARGA

- ☐ Oficial responsable designado:

- ☐ Comunicación con terminal establecida
- ☐ Presión máxima de carga acordada:

- ☐ Caudal inicial reducido acordado
- ☐ Procedimiento de parada de emergencia acordado

11. PERSONAL

- ☐ Tripulación informada del inicio de carga
- ☐ PPE adecuado utilizado
- ☐ No hay personal no autorizado en cubierta
- ☐ Guardias asignadas durante la operación

CHEQUEO FINAL ANTES DE INICIAR CARGA

Confirmar con la terminal:

- ☐ Tanque correcto alineado
- ☐ Válvulas correctas abiertas
- ☐ Ventilación libre
- ☐ Comunicaciones operativas
- ☐ Permiso de carga autorizado

Conclusion: