

REPORTE DIARIO DE OPERACIONES

Resumen operacional diario y snapshot ejecutivo de la embarcacion

ReportID	REP-000006	Estado	ENVIADO
Embarcacion	LATERE	Fecha	2026-04-05
Hora	18:15	Informante	LATERE
Viaje	1234	Posicion	-34.383476, -58.718068
Estado operativo	NAVEGACION	Severidad resumen	CRITICO

Horas y estado de equipos

Slot	Equipo	SFI	Horas anteriores	Horas actuales	Horas operadas	Estado
MP1	Motor Principal (Bb)	610.10	10000	12000	2000	OPERACION NORMAL
MP2	Motor Principal (Bb-C)	610.20	10000	12000	2000	OPERACION NORMAL
MP3	Motor Principal (Eb-C)	610.30	10000	12000	2000	OPERACION NORMAL
MP4	Motor Principal (Eb)	610.40	10000	12000	2000	OPERACION NORMAL
MG1	Motor Generador (Bb)	810.10	10000	11000	1000	OPERACION NORMAL
MG2	Motor Generador (Eb)	810.20	10000	11000	1000	OPERACION NORMAL
MG3	Motor Generador (Aux)	810.30	-	-	-	OPERACION NORMAL

Tanques

TK_COMB_1: Tanque Diario Comb #1 | 140.710.1 | Sondaje: 200

TK_ACEITE_1: Tanque Diario Aceite #1 | 140.720.1 | Sondaje: 150

Observaciones

-

Resumen Ejecutivo Automatico

Severidad general: CRITICO

1. Plan de mantenimiento: 88 vencidas, 0 proximas, 14 en proceso.
2. Equipos criticos: 0 equipos A/B con condicion degradada o fuera de servicio.
3. Repuestos criticos: 0 sin stock, 0 bajo minimo, 0 en punto de reorden.
4. Inspecciones periodicas: 0 vencidas, 1 proximas, 0 fallidas.
5. Ordenes de trabajo: 5 abiertas, 1 vencidas, 0 DEF Pend., 1 diferidas, 0 en espera.
6. Certificados: 1 vencidos, 4 proximos a vencer.
7. Pedidos de repuestos: 1 pendientes, 0 atrasados.
8. Diferimientos: 0 pendientes de aprobacion, 1 autorizados, 0 vencidos.
9. Fallas: 2 abiertas, 0 criticas, 0 recurrentes.

Recomendaciones del sistema

1. Programar o ejecutar las tareas del plan de mantenimiento vencidas.
2. Escalar las ordenes de trabajo vencidas y revisar recursos para su cierre.
3. Revisar los certificados vencidos o proximos a vencer y definir accion documental.

Analisis IA de tendencias de mantenimiento

Prioridad IA: CRITICO

Fecha analisis IA: 05-04-2026 17:37

Hallazgos IA

1. Existe un backlog crítico de 88 tareas de mantenimiento vencidas, con un patrón recurrente de vencimiento en los SFIs 420.01, 420.02, 420.03 y 420.04 (Motores eléctricos y sus procedimientos de lubricación). Varias de estas tareas de lubricación datan de julio de 2021, lo que indica una falla sistémica prolongada en la ejecución del mantenimiento preventivo básico.
2. Una tarea de mantenimiento de criticidad 'A' (SFI 440.04, 'Mecanismos – Engrase') se encuentra vencida, lo que representa un riesgo operacional significativo.
3. Se ha identificado un certificado vencido, lo que constituye un incumplimiento normativo y un riesgo potencial para la operación de la embarcación.
4. Un defecto en la Superestructura (SFI 120), específicamente 'Barandillas en mal estado debido a corrosión generalizada', ha sido diferido. Esto compromete la integridad estructural y la seguridad del personal, y su estado diferido indica una postergación de una reparación crítica.
5. Existe una orden de trabajo vencida para el SFI 810.06 y una orden de trabajo abierta para el SFI 710.12 (Bomba alimentación MP1) relacionada con un breaker disparado, lo que requiere atención para asegurar la operatividad de los sistemas.
6. Se ha aprobado un diferimiento para el Generador auxiliar 3 (SFI 810.03), lo que, junto con el defecto diferido en SFI 120, sugiere una tendencia a la postergación de intervenciones.

Recomendaciones IA

1. ****Acción Inmediata sobre Mantenimiento Vencido:**** Priorizar la ejecución de todas las 88 tareas de mantenimiento vencidas. Enfocarse de inmediato en la tarea de criticidad 'A' (SFI 440.04) y las tareas de 'Procedimiento lubricacion' para los SFIs 420.01-420.04, investigando la causa raíz de su prolongado vencimiento (desde 2021) para implementar acciones correctivas y preventivas.
2. ****Rectificación de Certificado Vencido:**** Identificar y regularizar de forma urgente el certificado vencido. Establecer un sistema de seguimiento proactivo para todos los certificados, con alertas tempranas y responsabilidades claras para evitar futuras expiraciones.
3. ****Abordar Defecto Diferido (SFI 120):**** Reevaluar la criticidad y el estado del defecto diferido en la Superestructura (SFI 120) relacionado con la corrosión generalizada. Desarrollar un plan de acción inmediato para su reparación o mitigación, considerando las implicaciones de seguridad y estructurales. Revisar los criterios de diferimiento para este tipo de defectos.
4. ****Optimización del Proceso de Diferimientos:**** Realizar una auditoría del proceso de diferimientos, analizando las causas de las aprobaciones para SFI 810.03 y el defecto de SFI 120. Asegurar que los diferimientos se basen en una evaluación de riesgo rigurosa y no comprometan la seguridad o la operatividad a largo plazo.
5. ****Gestión de Órdenes de Trabajo:**** Resolver la orden de trabajo vencida para SFI 810.06. Para el SFI 710.12 (Bomba alimentación MP1), investigar la causa fundamental del disparo del breaker para implementar una solución permanente y evitar futuras fallas.
6. ****Análisis de Carga de Trabajo y Recursos:**** Realizar un análisis detallado de la carga de trabajo de mantenimiento y la disponibilidad de recursos (personal, herramientas, tiempo) para entender por qué se acumula un backlog tan significativo. Considerar ajustes en la planificación, programación o asignación de personal para mejorar la tasa de cumplimiento del mantenimiento preventivo.

Control documental

Generado por: gustavo.villen@evdemonpartners.com

Fecha de emision: 05-04-2026 17:37

Mercurio PMS - Reporte diario emitido para control operacional interno.