

ORDEN DE TRABAJO - APERTURA

Notificacion formal de asignacion y apertura

OT ID	OT-00010	Estado	OPEN
TaskID	610.01-T03-GLT 001	Tipo	Preventiva
Embarcacion	GLT 001	Fecha Apertura	2026-08-04
SFI / Equipo	610.01	Fecha Planificada	2026-12-04
Prioridad	Media	Criticidad	A
Tolerancia	15	OT Relacionada	OT-00010

Asignacion

Determinado / Asignado por: Superintendente

Responsable del trabajo: TRIPULACIÓN

Nombre del responsable: Superintendente

Quien verifica: Superintendente

Descripcion de la tarea

Equipo: Motor

- Tarea programada:
- Bloque de motor: desarme completo, limpieza en soda cáustica, reemplazo de tapones de agua, control dimensional de alojamientos de camisa, plano de tapa, túnel de bancadas y cojinetes de leva; inspección de cámaras de agua y pintado con antióxido.
 - Tapa de cilindros: desarme completo, limpieza, reemplazo de tapones de agua, control dimensional de válvulas, guías, casquillos, platillos, resortes y seguros; verificación de plano de apoyo.
 - Conjunto de motor (pistones, aros, pernos y camisas): desarme y control; eventual reemplazo.
 - Cigüeñal: desarme, limpieza, ensayo PM, control dimensional de muñones de bancada y biela; eventual rectificación o reemplazo.
 - Árbol de leva y tren de balancines: regulación de luz de válvulas y tiempos de inyección; desarme, limpieza, ensayo PM y control dimensional de muñones y camones; eventual rectificación o reemplazo.
 - Tren de distribución: desarme completo, limpieza y control dimensional de engranajes y cojinetes de apoyo.

Evidencia requerida:

- • Carpeta de overhaul con checklist firmado.
- • Informes de mediciones dimensionales, ensayos PM/NDT y repuestos reemplazados.
- • Fotografías del desarme, inspección y armado.
- • Registro de mecanizados/rectificaciones y calibraciones realizadas.
- • Protocolo de prueba final del motor.

Criterio de aceptación:

- • Todos los componentes controlados quedan dentro de tolerancia del fabricante o son rectificados/reemplazados.

- • No quedan defectos estructurales, fisuras, corrosión interna ni desgastes fuera de servicio.
- • El conjunto armado mantiene presión, compresión, lubricación, distribución e inyección correctas.
- • El motor supera prueba final de funcionamiento sin anomalías.

Control documental

Generado por: Tecnica@mercuriogroup.com

Fecha de emisión: 09-04-2026 13:19

Mercurio PMS - Documento emitido para control operativo interno.